

# RE: Build – จากโรงพิมพ์สู่ดาตาเซ็นเตอร์

การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานวิกฤตภายใต้ข้อจำกัดของอาคารเดิม



# โจทย์หลักของโครงการ: ข้อจำกัดของอาคารเดิม

เปลี่ยนอาคารที่ไม่ได้ออกแบบเป็น Data Center  
ให้รองรับโหลดวิกฤต

ไม่มี As-built ครบถ้วน  
ต้องสำรวจและยืนยันหน้างานก่อนออกแบบ


โครงสร้างพื้นฐานเดิมไม่รองรับ Capacity ใหม่  
(ไฟฟ้า, น้ำเย็น, ดับเพลิง)

ต้องทำงานใกล้พื้นที่อาคารเดิมภายในโครงการ  
โดยลด Outage Risk

การตัดสินใจต้องรักษาสมดุลระหว่าง Function,  
Schedule, Cost และผลกระทบต่ออาคาร

# การประเมินข้อจำกัดเชิงวิศวกรรม (Engineering Constraints)

**Structure:**  
ต้องตรวจสอบน้ำหนักพื้นชั้นต่างๆ  
และคาน้ำ สำหรับวาง Chiller,  
Transformer, Generator และ  
White Space



**MEP Routing:**  
แนวท่อ/ราง/Shaft เดิมจำกัด  
ต้องเลือก Route ที่กระทบ  
โครงสร้างน้อยที่สุด

**Live Operation:**  
งานเชื่อมต่อระบบต้องมี  
Method Statement  
และเงื่อนไข Rollback ชัดเจน

**Authority / Safety:**  
ระบบ Fire Alarm, Gas  
Suppression และ Ventilation  
ต้องบูรณาการร่วมกับระบบกลาง  
ของอาคารเดิม

# เป้าหมายการยกระดับ Capacity (Client Requirements)

เพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐาน Data Center โดยใช้ทรัพยากรอาคารเดิม




**4 x 2.5 MVA**

Transformer

**6 x 1250 kVA**

Generator



**4 x 800 kVA**

UPS

**2 x 500 kVA**

UPS



**5 x 300 RT**

Air Cooled Chiller



**2 x 30,000 Liter**

Fuel Underground  
Storage Tank

# ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ (Execution Approach)

ตรรกะการบริหารความเสี่ยง: สร้างบนข้อจำกัดจริง ไม่ใช่สมมติฐาน



สำรวจ  
หน้างานจริง

ล็อกตำแหน่ง  
อุปกรณ์หลัก

เลือกระบบที่  
เหมาะสมกับ  
ต้นทุนและเวลา


วางแผนวิธี  
เชื่อมต่อและ  
Rollback

จัดการโครง  
สร้างเต็มให้  
กระทบน้อย  
ที่สุด


ทดสอบและ  
Script ก่อน  
ใช้งานจริง

# กลยุทธ์การจัดสรรพื้นที่ (Spatial Cross-Section)

## การกระจายน้ำหนักโครงสร้างและจัดวาง Routing ใหม่




# กลยุทธ์การจัดสรรพื้นที่ (Spatial Cross-Section) การกระจายน้ำหนักโครงสร้างและจัดวาง Routing ใหม่




# โครงสร้างระบบไฟฟ้า: การเพิ่ม Capacity (HV Upgrade)

## ขยาย Backbone ระบบไฟฟ้ารองรับโหลด IT และระบบทำความเย็น

### Single Line Diagram (SLD)



### HV Routing Plan (Routing 1)



# การติดตั้งและควบคุมระบบ UPS (Critical Power Migration)

**MERSON.**  
Network Power



บริหารจัดการ Footprint จำกัด ควบคู่กับการลดผลกระทบระหว่างเชื่อมต่อ

**Capacity Integration:** ติดตั้ง UPS 4 x 800 kVA และ 2 x 500 kVA ลงบน Layout และ Wireway ที่กำหนดรูทตั้งไว้อย่างรัดกุม (DC Wireway & Cable Tray)

**Migration Method:** การย้ายโหลด (Regroup Procedure) แบ่งเป็น Day 1 / Day 2

**Live Connection:** ดำเนินการผูก Script ขั้นตอนการเชื่อมต่อระบบไฟแบบ Live Connection พร้อมกำหนดเงื่อนไข Rollback กันที่หากพบความเสี่ยง



NOTE : FEEDER A = FLEXIBLE CABLE PCW TYPE 4(4-95) SQ.MM..050 50 MM. 200x100MM. COMMON CABLE FROM BCB TO BATTERY RACK

FEEDER B = FLEXIBLE CABLE PCW TYPE 8x240 SQ.MM..0x120 50.MM. 300x100MM. CABLE TRAY (HOT DIP GALVANIZED) FROM UPS TO BCB

ERS :  
ERS :  
RS :  
13/OCT/2016  
DESCRIPTION  
PLICATION POR  
S POWER (THAILAND)  
SOB TO TO USE AR  
NOB WRITER PERMIESON.  
RE BASE IN. FIGURES  
BLE.

16CT DRUG UPGRADE

DRAWING NAME :

# ระบบทำความเย็น: การติดตั้งบนดาดฟ้าอาคารเดิม




## บูรณาการ Air Cooled Chiller ประสิทธิภาพสูงเข้ากับโครงสร้างหลังคา



- **Heavy Lifting:** ยกและติดตั้ง Air Cooled Chiller ขนาด 280-300 RT บนกรอบโครงสร้างรับน้ำหนักเดิม (Roof Structure)
- **CWP & Feeder:** เดินแนวท่อ CWP Riser ภายนอกอาคาร และลาก Busduct Feeder สำหรับจ่ายไฟโหลดขึ้นหลังคา
- **Integration Test:** วางแผนกระบวนการ Migration และ Integrated Test ระบบก่อนนำเย็นก่อนเปิดใช้งานจริง

# Chilled Water: Riser and Drainage

งานท่อน้ำเย็นเป็นจุดเสี่ยงเพราะระบบเดิมปิดวาล์วไม่ได้ จึงต้องใช้ method ที่ทำงานกับ live system ได้





Pre-connection and testing script new ue-m

# Chilled Water Connection: เทคนิค Coldtap (Wet Tapping)

การเชื่อมต่อท่อน้ำเย็นเข้ากับ Live System โดยไม่หยุดระบบหลัก

**The Constraint:** ระบบทำความเย็นเดิมไม่สามารถปิดวาล์วได้ ต้องใช้ Method พิเศษ

**External Routing:** เดินท่อ External Chilled Water Riser ตามแนวผนังด้านนอกอาคาร พร้อมระบบ Condensation/Drain Pipe



**Live Execution:** ปฏิบัติงาน "Coldtap" ที่จุดสูงสุดตาม Method Statement อย่างเคร่งครัด


**Pre-Testing:** บังคับใช้ Pre-connection Testing Script ก่อนทำการ Tie-in ท่อเข้าระบบเพื่อป้องกันน้ำรั่วไหลหรือเพรสเชอร์ตก

# Main Electrical Room: MDB and Generators





# White Space: F/O Runner



# White Space: Racks Layout



# โครงสร้างพื้นฐานเชื้อเพลิงสำรอง (Underground Fuel Tank)

การบริหารพื้นที่หน้างานจำกัดสำหรับการขุดฝังถังขนาดใหญ่



**Excavation & Shoring:**  
วางระบบกันดินพังทลาย (Sheet Pile)  
ก่อนขุดร่องลึกแบบชิดโครงสร้างอาคาร



**Heavy Installation:** หย่อนถังไฟเบอร์กลาส  
ขนาด 30,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง  
ลงตำแหน่งอย่างแม่นยำด้วยเครนขนาดใหญ่



**Surface Completion:** กลบและปรับพื้นที่ผิว  
จราจรด้านบน พร้อมฝาท่อ Service Access  
ให้กลับมาใช้งานเป็นพื้นที่สัญจรได้ตามปกติ

# งานโครงสร้าง: การเสริมกำลังพื้นด้วยวิธี CFRP

## พิสูจน์ Structural Capacity ก่อนรองรับโหลด White Space

### Tyfo® Fibrwrap® Systems Method Statement for Installation of Tyfo® Wet Layup Composite

#### STEP 1 SURFACE PREPARATION


- Concrete prepared under concrete point preparation.
- Concrete prepared as per the manufacturer's instructions for the application of the composite.
- Concrete prepared to provide a smooth surface for the application of the composite.
- Concrete prepared with formwork and pins and extended so while the setting concrete.
- Concrete prepared in wetness and repressed in the following point and test and formwork.



**The Problem:**  
โครงสร้างพื้นชั้น 2 ชั้นไป  
(White Space) เดิมไม่สามารถรับ  
น้ำหนัก Equipment หนาแน่นได้

**The Solution:**  
เสริมกำลังคอนกรีตด้วยเทคนิค  
CFRP (Carbon Fiber Reinforced  
Polymer) Strengthening


**Documentation Trace:**  
การดำเนินงานทุกจุดต้องผูกโยง  
ข้อมูล 3 ส่วนเข้าด้วยกัน:  
การคำนวณวิศวกรรม  
(Calculation), Method Statement  
และรูปถ่ายตรวจสอบหน้างานจริง




# ระบบป้องกันอัคคีภัย: การบูรณาการข้ามระบบ (Fire Life Safety Interface)

## ผสานระบบดับเพลิงใหม่เข้ากับ Fire Alarm กลางของอาคารอย่างปลอดภัย

**Suppression Setup:**  
ติดตั้งระบบก๊าซเฉื่อย (Inert Gas / NN100 / IG-100) พร้อม Pressure Relief Damper สำหรับพื้นที่ White Space



**System Integration:**  
เชื่อมต่อสัญญาณเข้ากับระบบ Fire Alarm กลาง (Notifier / NFN)




**Discharge Sequence:**  
วาง Logic ลำดับการทำงาน: ตรวจจับ Alarm → แจ้งเตือน → นับเวลากอยหลัง → ฉีดก๊าซ Suppression → สั่งตัดระบบ HVAC/CRAH ทันที

# Work Method Statement สำหรับพื้นที่วิกฤต

ปรัชญา “No Surprise” - ควบคุมทุกตัวแปรใน Live Environment

ACTIVITIES AND SCHEDULE FOR BNDC CENTETS UPGRADE 15 MAY 2017

S/N	Activities	Schedule / Date	Remarks
1	<b>Delivery</b>		
1.1	Delivery of Power Transformers	29-April-2017	On site testing on 24 May 2017.
1.2	Delivery of RMU	06 May 2017	
1.3	Delivery of Kulin SuiWhbooti	17-Mtzy, 2017	Asefa shell assemblis on ore 18-24 May 2017
1.4	Delivery of Generator Suikidiboard (GM2B)	17-May 2017	Asefa shell assemGly on ora 16-24 May 2017.
1.5	Delivery of 3 x 1.2500KA Comeastes	09-April-2017	
2	<b>Instellation</b>		
2.1	1.1 installtion of f... Generator Subst... and Day Tanks	1-31-Mar. 2017	
2.2	2.2 msralis...	1-27-Mar-2017	
2.3	2.3 Install...		
2.4	2.4 Install...		
2.5	2.5 Install...		
2.6	2.6 Migration of A/C-1 and K/C-2 to New MOB		
2.7	2.7 Migration of other services to New MOB		
3	<b>Acceptance Test Procedures</b>		
3.1	3.1 Review of Owned RMU Inatallation Procedures		
3.2	3.2 Review Choest Breckers Discriminten Cores and 7...		
3.3	3.3 Review of tnderground Faci Terit Test Procedures		
3.4	3.4 Review of Generator System Test Procedures		
3.5	3.5 Review of New MOB and GMSR Auspiteroe Test P...		
3.6	3.6 Review of the GMSB Unit Acceptance Test Proeed...		
4	<b>Second RMU Connecties</b>		
4.3	4.3 Second RMU (RMU3 BA) Connection		



- ✓ **Permit & Checklists:** บังคับใช้ระบบ Permit to Work และ Activity Checklist ขั้นสูงสุด
- ✓ **Discipline-Specific Methods:** แยกย่อย Method Statement ตามสายงาน (Electrical, Fire, Chilled Water)
- ✓ **Step-by-Step Script:** บังคับใช้ Script ที่กำหนด ขั้นตอน Switching และ Testing แบบนาทีต่อนาที
- ✓ **Rollback Protocol:** กำหนด Rollback Criteria และ Hold Points อย่างเด็ดขาดก่อนเข้าสู่ช่วง Critical Window

# Work Method Statement สำหรับพื้นที่วิกฤต



## ปรัชญา “No Surprise” - ควบคุมทุกตัวแปรใน Live Environment

### Wet Tapping Basic Procedure

Wet Tapping is defined as using an under pressure drilling machine to cut a hole in an operating pipe. This process is done without any product leakage or loss. (without shutdown)

The components for a typical Wet Tapping application include a flange, an isolated valve (gate valve or ball valve) used to control the new connection, and a drilling machine used to make the Wet Tapping.

The following is the basic procedure used to perform a Wet Tapping.



# ตารางควบคุมความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Risk Control Matrix)

ระบบใหม่ต้องมีหลักฐานรับรอง 3 ชั้น: แบบ (CAD), วิธีการ (Method), และสคริปต์ทดสอบ (Test Script)

Discipline	Scope	Proof Object	Control Point
[Electrical]	Transformer, UPS, Busduct	SLD + UPS Migration Plan	Load Transfer & Live Connection Script
[Cooling]	Chiller, CWP, Drain	Riser + Wet Tapping Method	Pre-connection & Chiller IST
[Structure]	Roof + White Space Loading	Calculation + CFRP Method	Inspection Before Equipment Loading
[Fire]	Inert Gas + Fire Alarm	Sequence + NFN Integration	Fire Service IST & Discharge Logic Check

# บทสรุปวิศวะกรรมการปรับปรุงอาคาร

## ความสำเร็จเกิดจากการอิงข้อจำกัดจริง ไม่ใช่สมมติฐาน

**Survey: รู้ข้อจำกัดจริง**  
(Fact-Based Assessment)

**Method: ลดผลกระทบ**  
**Live System**  
(Zero-Impact Execution)

**IST: พิสูจน์ก่อนส่งมอบ**  
(Validate Everything)

**Reuse more. Interrupt less. Prove everything.**